

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和03年07月08日

|            |                                                 |  |     |   |     |   |   |   |   |   |   |                          |   |   |
|------------|-------------------------------------------------|--|-----|---|-----|---|---|---|---|---|---|--------------------------|---|---|
| 計画の名称      | 霧多布港海岸における津波対策事業（防災・安全）                         |  |     |   |     |   |   |   |   |   |   |                          |   |   |
| 計画の期間      | 平成28年度～令和02年度（5年間）                              |  |     |   |     |   |   |   |   |   |   | 重点配分対象の該当                | ○ |   |
| 交付対象       | 浜中町                                             |  |     |   |     |   |   |   |   |   |   |                          |   |   |
| 計画の目標      | 霧多布港海岸防潮堤等の嵩上改良を行い、発生頻度の高いL1津波からの町民の人命・財産を保護する。 |  |     |   |     |   |   |   |   |   |   |                          |   |   |
| 全体事業費（百万円） | 合計（A＋B＋C＋D）                                     |  | 922 | A | 922 | B | 0 | C | 0 | D | 0 | 効果促進事業費の割合 C / （A＋B＋C＋D） | 0 | % |

| 番号 | 計画の成果目標（定量的指標）               |                |       |       |
|----|------------------------------|----------------|-------|-------|
|    | 定量的指標の定義及び算定式                | 定量的指標の現況値及び目標値 |       |       |
|    |                              | 当初現況値          | 中間目標値 | 最終目標値 |
|    |                              | H28当初          | H30末  | H32末  |
| 1  | L1津波による浸水被害の恐れのある区域面積の解消を図る。 |                |       |       |
|    | L1津波による浸水被害の区域面積の解消          | 49ha           | 25ha  | 0ha   |
|    |                              |                |       |       |
|    |                              |                |       |       |
|    |                              |                |       |       |
|    |                              |                |       |       |
|    |                              |                |       |       |
|    |                              |                |       |       |
|    |                              |                |       |       |
|    |                              |                |       |       |

|     |           |   |          |   |          |   |            |   |            |   |           |   |
|-----|-----------|---|----------|---|----------|---|------------|---|------------|---|-----------|---|
| 備考等 | 個別施設計画を含む | - | 国土強靱化を含む | ○ | 定住自立圏を含む | - | 連携中枢都市圏を含む | - | 流域水循環計画を含む | - | 地域再生計画を含む | - |
|     |           |   |          |   |          |   |            |   |            |   |           |   |

| A 基幹事業  |         |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                            |                     |            |   |   |   |   |                |           |                |  |
|---------|---------|----------------------|----------|----------|----------|-----|------|------|--------------------|----------------------------|---------------------|------------|---|---|---|---|----------------|-----------|----------------|--|
| 基幹事業（大） | 番号      | 事業<br>種別             | 地域<br>種別 | 交付<br>対象 | 直接<br>間接 | 事業者 | 種別 1 | 種別 2 | 要素となる事業名<br>（事業箇所） | 事業内容<br>（延長・面積等）           | 市区町村名 /<br>港湾・地区名   | 事業実施期間（年度） |   |   |   |   | 全体事業費<br>（百万円） | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |  |
|         |         | 一体的に実施することにより期待される効果 |          |          |          |     |      |      |                    |                            |                     |            |   |   |   |   |                |           |                |  |
|         |         | 備考                   |          |          |          |     |      |      |                    |                            |                     |            |   |   |   |   |                |           |                |  |
| 海岸事業    | A09-001 | 海岸                   | 北海<br>道  | 浜中町      | 直接       | 浜中町 | 高潮   | 港湾   | 霧多布港海岸高潮対策事<br>業   | 防潮堤（陸側含む） 1,868m<br>嵩上70cm | 浜中町 / 霧多布<br>港・本港地区 | ■          | ■ | ■ | ■ | ■ | 922            | 12.3      | -              |  |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                            |                     |            |   |   |   |   |                |           |                |  |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                            |                     |            |   |   |   |   |                |           |                |  |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                            |                     | 小計         |   |   |   |   |                | 922       |                |  |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                            |                     |            |   |   |   |   |                |           |                |  |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                            | 合計                  |            |   |   |   |   | 922            |           |                |  |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                            |                     |            |   |   |   |   |                |           |                |  |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                            |                     |            |   |   |   |   |                |           |                |  |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                            |                     |            |   |   |   |   |                |           |                |  |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                            |                     |            |   |   |   |   |                |           |                |  |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                            |                     |            |   |   |   |   |                |           |                |  |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                            |                     |            |   |   |   |   |                |           |                |  |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                            |                     |            |   |   |   |   |                |           |                |  |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                            |                     |            |   |   |   |   |                |           |                |  |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                            |                     |            |   |   |   |   |                |           |                |  |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                            |                     |            |   |   |   |   |                |           |                |  |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                            |                     |            |   |   |   |   |                |           |                |  |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                            |                     |            |   |   |   |   |                |           |                |  |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                            |                     |            |   |   |   |   |                |           |                |  |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                            |                     |            |   |   |   |   |                |           |                |  |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                            |                     |            |   |   |   |   |                |           |                |  |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                            |                     |            |   |   |   |   |                |           |                |  |

|                                      |                                           |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| 事後評価                                 |                                           |
| ○ 事後評価の実施体制、実施時期                     |                                           |
| 事後評価の実施体制                            | 事後評価の実施時期                                 |
| 町内部評価                                | 令和3年度                                     |
|                                      | 公表の方法                                     |
|                                      | 町ホームページ                                   |
| ○ 事業効果の発現状況                          |                                           |
| 定量的指標に関連する<br>交付対象事業の効果の発現状況         | 防潮堤の嵩上げによりL1津波に対応可能となり、防護面積49haの安全が確保された。 |
| 定量的指標以外の交付対象事業の<br>効果の発現状況（必要に応じて記述） |                                           |
| ○ 特記事項（今後の方針等）                       |                                           |
|                                      |                                           |

|            |              |     |                |
|------------|--------------|-----|----------------|
| ○ 目標値の達成状況 |              |     |                |
| 番号         | 指標（略称）       |     |                |
|            | 目標値 / 実績値    |     | 目標値と実績値に差が出た要因 |
| 1          | 浸水被害の区域面積の解消 |     |                |
|            | 最 終<br>目標値   | 0ha |                |
|            | 最 終<br>実績値   | 0ha |                |
|            |              |     |                |
|            |              |     |                |
|            |              |     |                |
|            |              |     |                |
|            |              |     |                |
|            |              |     |                |
|            |              |     |                |
|            |              |     |                |
|            |              |     |                |

